

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года
АО "Шығыс Жылу", Производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии**

Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План на год	Факт (оперативные данные)	Отклонение	Причины отклонения
				План на год	Факт*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО на период с 1 февраля 2026 года по 31 января 2027 года, в т.ч	тыс. Гкал	2 038,61	841,86			1 798 695,82	203 662,00	-1 595 033,82	
1	Производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии, город Усть- Каменогорск	Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	м.к работа услуга	6531 2 1	- - -	с 1 февраля 2026 года по 31 января 2027 года	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) убыток за 1 полугодие составил 2 044 669 тыс.т.	535 475,32	0	-535 475,32	Мероприятия выполняются в соответствии с графиками работ и планом госзакупок. По отдельным мероприятиям планируется корректировка
2		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	работа шт	4 6	- -			737 191,20	203 662,00	-533 529,20	
3		Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	работа	1	-			95 502,46	0	-95 502,46	
4		Ремонт электроснабжения производственных объектов	работа шт	4 2	- -			378 619,52	0	-378 619,52	
5		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	шт	19	-			51 907,31	0	-51 907,31	
		Мероприятия ИП на период с 01.02.2025 года по 31.01.2026 года, сроки исполнения которых перенесены на следующий год	работа шт	3 10	1 -			127 480,15	7 251,11	-120 229,04	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестпрограммы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация – 203 662; гр.14 Прибыль-0, гр.15 Заемные средства – 0; гр.16 Бюджетные средства – 0. Провести оценку показателей по гр.17-26 (снижение износа, потеря и аварийности) возможно после полной реализации мероприятий инвестиционной программы.

* - Срок завершения работ и ввода основных средств до 31.01.2027 г.