Приложения 1 к Правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача п распределение, снаябление тепловой энергней. (наименование субъекта естегленной моноловии, вид деятельности)

	Информац	ия о плановых и фактических объе	мах предост	авления	регулиру	уемых услуг			Сумма инв	вестиционной	программы	размерах	финансиро	стических у вания инве 1, тысяч тен	стиционной			тавлении фа оказателями							
.N: 11/1	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	натур: показ	ество в альных ателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственні		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение сырья, ма топлива и натура выраж зависим утверж, инвестин програ	гериалов, онергии в льном ении в ости от ценной ционной	Снижени (физич- основны: основны: (активов), 9 реализ- зависим утверж инвести прогр:	еского) х фондов %, по годам ации в пости от денной ционной	% (Гка годам рез зависи утвержинвест	ие потерь, л/год), по ализации в мости от жденной иционной раммы	годам реа зависим утверж инвести	ости, по лизации в пости от	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
	герригория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	-	ВСЕГО ИП, в т.ч.: Реконструкция, модернизация	тыс.Гкал	2 000	1 968			2 192 918 1 476 232	1 092 991 445 393			1 045 409		47 582							1				
-		или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них						1170202	110000	1 000 005															
1.1		Ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4	M.K.	625				131 392	131 392	0								-	0,07	-	562,00				
1.2	2.	Ремонт участка тепловой сети от ТК-19 до ТУУ ж.д. Б.Шаяхметова, 21. 23	M.K.	659,5	659,5			50 039	50 039	0								-	0,07	-	229,71				
1.3	3.	Ремонт участка тепловой сети от TK-529-1 ло ТУУ пр.Н.Назарбаева 44.46, от ТК-529-2 до ТУУ ул. Алматинская 60, 72, до ТУУ ир.Н.Назарбаева 46/2, от ТК-529-4 до ТУУ ул. Алматинская 54,58, от TK-529-5 до ТУУ ул. Алматинская 50.52	M.K.	615	615			25 716	25 716	0								-	0,07	-	114,81				
1.4	4.	Ремонт участка тепловой сети от TK-620-2 до ТК-620-4 и до ТУУ ж.д Жастар 12, до ТК-620-5 и до ТУУ ж.д Жастар 14, до ТК-620-6 и до ТУУ ж.д Жастар 16	M.K.	630	630			50 000	50 000	0								-	0,07	-	207,20				
1.5	5.	Ремонт участка тепловой сети от ТК-640 до ТК-640/1	M.K.	120	120			21 118	21 118	0								-	0,01	-	100,75				
1.6		Ремонт участка тепловой сети от ТК-734 до ТК-735	M.K.	225	225			159 512	159 512	0								-	0,03	-	307,84				
1.7	7.	Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	шт.	39	39			1 820	1 951	131	За счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"														
1.8	3.	Ремонт участка тепловых сетей от ТК-821 до ТК-821-6 по ул. Д. Бедного	M.K.	495				76 310	10	-76 300															
1.9).	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 803 до ТК 804 по ул. Заводская, г. Усть- Каменогорск	M.K.	323				179 971		-179 971	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.1	0.	Ремонт тепловой сети от ТК-507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов	M.K.	460				110 136		-110 136	В связи с снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных на														
1.1	1.	Ремонт тепловой сети от ТК-401 до ТК-401-16, ТК-401-17, до ТУУ ул. Гоголя, 3 до ТК-401-18, до ТУУ ул.Бажова, 65А	M.K.	320)			30 056		-30 056	пеализацию ИП Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														

	Информаці	ия о плановых и фактических объе	мах предост	авления ј	регулир	уемых услуг			Сумма инв	естиционной і	программы	размерах	финансиро	стических у вания инве	стиционной			гавлении фан жазателями,							
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количе натура. показа	льных	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственны		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение сырья, ма топлива и натура. выраже зависим утверждинвести прогре	гериалов, энергии в пьном ении в ости от ценной ционной	Снижение (физиче основных (активов), % реализа зависиме утвержд инвестиц програ	еского) с фондов б, по годам ции в ости от ценной ционной	% (Гка. годам реа зависи утвера инвести	ие потерь, л/год), по л/год), по л/год), по мости от кденной иционной раммы	Сниж аварийн годам реа зависим утверж инвести прогр	ости, по лизации в пости от денной	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
	герритория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
1.12		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-853 до ТУУ ул. Бульвар Гагарина 19	M.K.	520				32 682		-32 682	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.13		Ремонт участка тепловой сети от ТК-517 до ТК-516 по ул. Дружбы Народов	M.K.	290				53 112		-53 112	В связи с снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных на														
1.14		Ремонт участка тепловой сети от ТК-779/26 и по техническому этажу Н. Славского, 40	M.K.	200				10 027		-10 027	пеализацию ИП Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.15		Ремонт участка тепловой сети от ТК-702 до ТК-703 по ул. Гастелло	M.K.	500				217 821		-217 821	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.16		Ремонт участка тепловых сетей от ТК 751 до ТК 754 по ул. Льва Толстого	M.K.	251				86 560		-86 560	В связи с снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных на														
1.17		Ремонт участка тепловых сетей от ТК 4 до ТК 8 по ул. Б. Шаяхметова	M.K.	807				206 518		-206 518	пеапизацию ИП Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.18		Монтаж регулятора давления с автоматическим регулированием в ПНС «Сатпаева»	работа	1	1			2 951	2 951	0															
1.19		Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция оборудования тепловой насосной станции по проспекту Каныша Сатпаева в районе мечети в г. Усть- Каменогорск (2-этап)	работа	1				8 000		-8 000	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.20		Авторский надзор "Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-869А до ТК-871, в районе ул. Придеповская, г. Усть-Каменогорск, ВКО". Корректировка"	услуга	1	1			141	141	0															
1.21		Разработка проектно-сметной документации	работа	4				22 352	2 566		Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов						279 887	232 419	-47 467															
2.1.		Ремонт оборудования котлоагрегата E-50-14 ст. № 2 котельной № 2	работа	1				81 000	64 745		Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.2.		Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 Ст.№ 1 котельной № 3	работа	1	1			40 630	38 700	-1 930	Экономия по результатам госзакупок					-	снижение расхода угля на 46.2 т								
2.3.		Ремонт редукционной установки котельной № 3	работа	1	1			27 353	26 000	-1 353	Экономия по результатам госзакупок						70.2 1								

	P	Информация	я о плановых и фактических объе	мах предост	гавления	регулир	уемых услуг			Сумма инв	естиционной	программы	размерах	мация о фан финансиро программы	вания инве	естиционной			тавлении фа оказателями							
N n/	регулп услуг рас обслуж	менование пируемых • (товаров, абот) и «живаемая	Наименование мероприятий	Единица измерения	показа	ество в альных ателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения		ые средства			сырья, ма топлива и натура выраж зависим утверж инвести		Снижени (физич- основны: (активов), 9 реализ: зависим утверж инвести прогр:	еского) к фондов %, по годам ации в ости от денной ционной	% (Гка годам рез зависи утверг инвест	ие потерь, л/год), по ализации в мости от кденной иционной раммы	годам реа зависим утверж инвести	юсти, по	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
	терр	ритория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
2.4	ł.		Ремонт котла ДКВР-4-13 станционный № 2 котельной № 4	работа	1	1			35 092	32 730	-2 362	Экономия по результатам госзакупок					-	снижение расхода угля на 20								
2.5	i.		Ремонт оборудования сетевой установки котельной №2	работа	1	1			29 000	29 000	0							Т								
2.0	i.	1	установки котельной <u>уег</u> Агрегат электронасосный 1Д 1250- 125а на раме с электродвигателем 500 кВт, 1500 об/мин, 6000В	компл	2	2			37 880	37 880	0															
2.1	1.	, C	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново- Ахмилово" (2 этап)	работа	1				8 018		-8 018	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.8		1 3 4	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-	услуга	1				2 285	802	-1 483	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.9).		Ахминово» Работы по монтажу и наладке системы учета тепловой энергии котельной №6, 8	работа	1	1			2 562	2 562	0															
2.1	0.	0	Работы по монтажу и наладке системы учета тепловой энергии котельной №2	работа	1				16 066	5	-16 066	В связи с снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных на														0-0-0-0
3		1	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую					Согласно	58 907	53 000	-5 907	реализацию ИП														Отсутствие отключений потребителей из-за технологических нарушений по
3.1	пере распре сна	ределение,	товам работы по ремонту золоулавливающей установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст № 3 котельной № 3	работа	1	1	 февраля 2023 года по 31 января 	Отчету о прибылях и убытках (неаудиров анному)	58 907	53 000	-5 907	Экономия по результатам госзакупок														вине персонала предприятия; отсутствие аварий и отказов 1
4	горо	ергией, од Усть-	Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности				2024 года	прибыль составила 9 852	44 199		0															степени; обеспечение индекса
4.1	. Kame	< 1 1	Реализация проекта «Модернизация средств измерения и регулирования оборудования водогрейного котла КВТС-50 котельной №2» (с авторским и техническим надзором)	работа	1	1		632 тыс.тенге	44 199	44 199	0															удовлетворенности потребителей качеством обслуживания 95,5 %.
5.		1 1	Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы						52 445	50 321	-2 124															
5.1]	«Пифловой Казахстан» Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 2 этап						51 654	49 531	-2 123															
5.1	1	1	комписков 2 лин Обновление персональных компьютеров и офисной оргтетехники	ШТ	70	65			9 222	7 099		Срок закупки маршрутизатора перенесен на следующий календарный год (1950т.т), экономия по результатати госзакупок (234т.т.) и увеличение стоимости (61т.т)														

Информация о плановых и фактических об Наименование			мах предост	авления	регулир	уемых услуг			Сумма инв	естиционной	программы	размерах	финансиро	стических ус вания инве	стиционной			гавлении фа оказателями,								
y n.	/H P	Гаименование егулируемых слуг (товаров, работ) и бслуживаемая	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количе натура показа	льных	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственны	ые средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение сырья, ма топлива и натура. выражи зависим утверж, инвестит	периалов, онергии в пьном онергии в прости от ценной монной	Снижени (физиче основных (активов), % реализа зависим утвержд инвестиг	еского) к фондов 6, по годам ации в юсти от ценной ционной	% (Гка. годам рег зависи утвери инвести	ие потерь, л/год), по ллизации в мости от кденной пционной раммы	аварийн годам реа зависим утверж	лизации в пости от денной ционной	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
		территория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
5.1	1.2		Разработка проектно-сметной документации "Техническое решение по доработке программы 1С:Управление теплосетью 2"	услуга	1	1			31 780	31 780	0															
5.	1.3		Программное обеспечение	ШТ	1	1			10 652	10 652	0															
5.	2.		Приобретение оборудования и программного обеспечения для оптимизации работы предприятия (создание проектной группы)	ШТ	3	3			791	790	-1															
5.2	2.1		принтер струйный А3	ШТ	1	1			324	324	0															
5.2	2.2		плоттер А1	шт	1	1			251	251	0															
5.2	2.3		программное обеспечение AutoCAD	ШТ	1	1			216	215	-1	Экономия по результатам госзакупок														
6	i.		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования						61 282																	
6.	1.		Термоагрессивовлагостойкий костюм	ШТ	1	1			1 412	1 412	0															
6.	2.		Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ с тумбой для безопасного хранения ЛВЖ	комплект	1	1			3 149	3 149	0															
6.	3.		Лабораторная электропечь SNOL 8.2/1100	ШТ	1	1			1 080	1 080	0															
6.	4.		Замена контроллерного оборудования ППНС «Абая»	компл.	1	1			19 000	19 000	0															
6.	5.		Насос 1Д315-71а	ШТ	2	1			2 872	1 455	-1 417	Срок исполнения закупки 1 насоса перенесен на следующий календарный год (1477т.т) и увеличение за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК TC" (бот ж)														
6.	6.		Модернизация системы оперативной радиосвязи с заменой ретранслятора и наладкой	работа	1	1			3 897	2 728	-1 169	Экономия по результатам госзакупок														
6.	7.		радиосвязи Устройство испытательное ПН-20	шт	1				568		-568	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
6.	8.		Комплекс трассопоисковый	шт	1				890		-890	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
6.			Течеискатель	ШТ	1	1			534																	
6.	11.		Насос ГНОМ 16-16 220В Мотопомпа 7л.с. 54000 л/ч	HIT	1	1			124 79	79	0															
6.1	12.		Грейфер двухчелюстной одноканатный	ШТ	1				3 942		-3 942	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
6.			Автомобиль грузопассажирский Электромагнитный преобразователь накипи «АкваЩит- Pro Ду400»	шт	1	1			22 000 994	22 000 714		Экономия по результатам госзакупок														

	Информаці	ия о плановых и фактических объе	мах предост	авления	регулир	уемых услуг			Сумма инв	естиционной і	программы	размерах	мация о фан финансиро программы	вания инве	стиционной			гавлении фаг оказателями,	утвержден						
y n	услуг (товаров, работ) и обслуживаемая	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количе натура показа	льных	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственні	ые средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение сырья, мат топлива и п натура. выраже зависим утверждинвестии програ	териалов, онергии в пьном ении в ости от ценной монной	Снижение (физиче основных (активов), % реализа зависим утверждинестии програ	ского) : фондов 6, по годам ции в ости от ценной ционной	% (Гка годам рез зависи утвержинвест	ие потерь, л/год), по ализации в мости от кденной пционной раммы	аварийн годам реа	ционной	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
	территория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
6.1	5.	Электромагнитный преобразователь накипи «АкваЩит-	ШТ	1	1			741	563	-178	Экономия по результатам госзакупок														
7	1	Рго Ду250» Реконструкция, модернизация или ремонт существующих						65 980	65 980	0															
7.	_	зланий и сооружений Реализация проекта "Монтаж	работа	1	1			5 880	5 880	0															
		охранно-пожарной сигнализации здания котельной №105 в с.Ново- Ахмирово ВКО																							
7.		Ремонт дымовой трубы котельной № 2	работа	1	1			60 100	60 100	0															
8		Ремонт электроснабжения производственных объектов						106 405	101 259	-5 145															
8.		Частотный преобразователь 315 кВт	ШТ	2	2			36 070	35 125	-945	Экономия по результатам госзакупок 1020т.т и увеличение за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК TC"75т.т														
8.		Частотный преобразователь 250 кВт	ШТ	1	1			16 432	14 741	-1 691	Экономия по результатам госзакупок														
8.		Частотный преобразователь 160 кВт	шт	1	1			9 175	8 451	-724	Экономия по результатам госзакупок														
8.		Электродвигатель 6 кВ Электродвигатель 37 кВт, 1500	ШТ	1	1			18 950 1 532	18 950 1 532	0															
8.		об/мин Разработка проектно-сметной документации "Строительство сетей электроснабжения с модернизацией системы управления и диспетчеризации ПНС ж.м. Радужный г. Усть-	работа	1	1			22 461	22 461	0															
8.		Каменогогоскі Комплекснав вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации "Строительство сетей электроснабження с модеринзацией системы управления и диспетчеризации ПНС ж.м. Радужный г. Усть-	услуга	1				1 785		-1 785	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
9		Камиогосская «Модерингания спестемы теплоснабжения города Усть- Каменогорска» по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с софинансированием из республиканского и местного						47 582	47 582	0															
9.		Капитальный ремонт участков тепловых сетей	M.K.	607	607			12 545	12 545	0								-	0,07		1 073,96				
9.		Централизованное теплоснабжение п.Меновное г.Усть-Каменогорск ВКО (1-очередь строительства)	M.K.	2386	2386			35 037	35 037	0								-	0,31		751,40				
		Мероприятия ИП 2022 года, сроки исполнения которых перенесены на 2023 год						313 825	316 562	2 737		25 864	290 698												

	Информаці	ия о плановых и фактических объе	мах предост	авления	регулируем	ных услуг			Сумма инв	естиционной і	программы	размерах	финансиро		стиционной			гавлении фа эказателями,							
№ п/г	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения		льных пелях пр усл ин	Период редоставления луги в рамках цвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственны		заемные средства	Бюджетные средства	Снижени сырья, ма топлива и натура выраж зависим утверж инвести прогр:	е расхода гериалов, энергии в льном ении в юсти от денной ционной	Снижени (физиче основных (активов), % реализ: зависим утверж; инвести програ	е износа сского) с фондов б, по годам ации в ости от ценной	Снижені % (Гка. годам реа зависиі утверж инвести	ие потерь, л/год), по ализации в мости от кденной иционной раммы	Сниж аварийн годам реа зависим утверж инвести	кение пости, по лизации в пости от	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
	герригория			План	Факт							Амортизац ия	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	программе	
		Работа по техническому проекту «Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети" г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка»"	работа	1	1			190 809	197 403	6 594	В связи с корректировкой проектно-сметной документации														
		Монтаж регулятора давления с автоматическим регулированием в ПНС «Сатпаева»	ШТ	1	1			10 183	10 183	0															
		Ремонт участка тепловой сети от ТК-719-2 до ТК-723	работа	1	1			38 021	44 748	6 727	В связи с выявлением дополнительных работ														
		Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция оборудования тепловой насосной станции по проспекту Каныша Сатпаева в районе мечети в г. Усть- Каменогорск (1 этап)	работа	1	1			1 003	1 003	0															
		Разработка проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахмилово»	работа	1	1			9 613	9 612	-0,7															
		Дымосос ДН-15,5	ШТ	1	1			16 614	12 291	-4 323	Экономия по результатам госзакупок														
		Анализатор растворенного кислорода	ШТ	1	1			1 087	799	-288	Экономия по результатам госзакупок														
		Электронасосный агрегат ВВН2- 50М на раме с электродвигателем	ШТ	2	2			40 000	34 746	-5 254	Экономия по результатам госзакупок														
		Газоанализатор многокомпонентный	ШТ	1	1			1 035	828	-207	Экономия по результатам госзакупок														
		Расходомер электромагнитный, Ду20	ШТ	8	8			1 560	1 148	-412	Экономия по результатам госзакупок														
		Сварочный пост	компл	1	1			3 900	3 800	-100	Экономия по результатам госзакупок														