

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

**2018 жылғы 1 маусымға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШҚО Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен келісілген.

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)

p/c №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2018 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел ақпарат, мың теңге															
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы,		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты		Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.2018ж. 31.12.2018ж., с.і.				1 136 367,1	48 407,5	1 132 994,3	48 407,5	-1 084 586,8		0,0	0,0	0,0	0,0	3 372,8	0,0
1	Жылу энергиясын беру															
1.1	Октябрьская көш. бойындағы 8-ЖК-нан 16а-ЖК дейінгі, 2Ду426мм, L=935м жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	1870		166 732,2	0,0	166 732,2	0,0	-166 732,2	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
1.2	Леваневский көш. бойындағы 746/3-ЖК-нан 746/12-ЖК-на дейінгі 2Ду273-219мм, L=980м.к. жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	1960		101 575,7	22 352,0	101 575,7	22 352,0	-79 223,7	Іске асыру сатысында						
1.3	Крылов көш. бойындағы 773-ЖК-нан 782-ЖК-на дейінгі 2Ду530мм, L=305м.к. жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	610		62 152,8	18 136,7	62 152,8	18 136,7	-44 016,1	Іске асыру сатысында						
1.4	2019 жылға жылу жүйелерінің учаскелерін күрделі жөндеу жобалау-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1		8 428,0	0,0	8 428,0	0,0	-8 428,0	Іске асыру сатысында						
1.5	Су жылытқыштарын сатып алу	бірл.	4		2 423,1	0,0	2 423,1	0,0	-2 423,1	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
1.6	Пермитин көш.бойындағы 798-ЖК-нан 7115-ЖК-на дейінгі 2Ду530мм, L=1700 м.к. жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	755		241 634,7	0,0	241 634,7	0,0	-241 634,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2	Жылу энергиясын өндіру															
2.1	№2 қазандықтың Е-50-14 ст.№2 қазандық агрегатының жабдықтарын күрделі жөндеу	к/а	1		39 540,2	0,0	39 540,2	0,0	-39 540,2	Бұл шара түзетуге жоспарланған						

2.2	№2 қазандықтың Е-50-14 ст.№4 қазандық агрегатының жабдыктарын күрделі жөндеу	к/а	1		68 225,7	0,0	68 225,7	0,0	-68 225,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.3	Жиілік тетігі бар желілік сорапты сатып алу (СЭН №4 алмастыру үшін) №2 қазандықтың желілік қондырғы жабдығы	к/а	1		28 272,0	0,0	28 272,0	0,0	-28 272,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
2.4	№2 қазандықтың ПСВ-200-7-15 ст. №3 желілік қондырғысының жабдығын ауыстыру	бірл.	1		19 436,3	0,0	19 436,3	0,0	-19 436,3	Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес						
2.5	№3 қазандықтың деаэрациялық қондырғысын жөндеу	қондырғы	1		9 531,9	0,0	9 531,9	0,0	-9 531,9	Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес						
2.6	№8 қазандықтың ғимараттар кешенін жөндеу	жиынтық	1		6 998,4	0,0	6 998,4	0,0	-6 998,4	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.7	Ленталық таразыны монтаждау	бірл.	1		2 775,3	0,0	2 775,3	0,0	-2 775,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.8	№2 қазандықтың отын беруінің 2А, 2Б ленталық конвейерлік құрылғысында ВЛТ-3-800 конвейерлік таразысын орнату	бірл.	1		8 365,3	0,0	8 365,3	0,0	-8 365,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.9	№4 қазандықтың жылу жүйесінің нәрлендіретін су су дайындау жобасын жүзеге асыру	жүйе	1		6 034,1	0,0	6 034,1	0,0	-6 034,1	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.10	№4 станц. Е-50/14 қазандық агрегатының түтін газын тазалау жабдығының жүйесін қайта жасау	жүйе	1		81 356,0	299,4	81 356,0	299,4	-81 056,6	Іске асыру сатысында						
2.11	№4 қазандық ғимаратының өндірістік бөлмелерін қайта салу жобасын жүзеге асыру	жүйе	1		14 696,2	0,0	14 696,2	0,0	-14 696,2	Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес						
2.12	Жанатын отынды беру жүйесінің қазанды диз.отынмен жағу жобасын қайта жасауды түзету арқылы жүзеге асыру	жүйе	1		9 633,1	0,0	9 633,1	0,0	-9 633,1	Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес						
2.13	№4 қазандықтың отын беру ғимараты галереясының жобасын жасау	жоба	1		2 172,3	0,0	2 172,3	0,0	-2 172,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.14	" №9 қазандық жабдыктарын ауыстыру" жобасын жасау	жоба	1		1 926,6	0,0	1 926,6	0,0	-1 926,6	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.15	"№9 қазандықтың аумағында нөсер жауын суларын жинау мен ағызу" жобасын жасау	жоба	1		770,6	0,0	770,6	0,0	-770,6	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.16	ПУ-2Э 1, 2-каналды (0,5-25 л/мин) қондырылған аккумуляторы бар аспираторын сатып алу	бірл.	1		206,1	0,0	206,1	0,0	-206,1	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.17	ЦНСГ 60/264 1 нәрлендіру сорабын сатып алу	бірл.	1		562,6	0,0	562,6		-562,6	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
2.18	ГРТ 160/71А 2 сорапты сатып алу	бірл.	2		976,8	0,0	976,8		-976,8	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.19	2 моторлы ПСУ редукторын сатып алу	бірл.	2		5 053,5	0,0	5 053,5		-5 053,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.20	ЭЦВ 8-25-100 1 скважиналық сорапты сатып алу	бірл.	1		225,4	0,0	225,4		-225,4	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.21	ГНОМ 16-16 220В сорапты сатып алу	бірл.	1		49,1	82,9	49,1	82,9	33,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасқан нақты құны						
2.22	С-245 сорапты сатып алу	бірл.	1		186,9	462,0	186,9	462,0	275,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасқан нақты құны						

2.23	№3 қазандықтың түтін құбырын қайта жасау	бірл.	1		84 289,3	0,0	84 289,3	0,0	-84 289,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.24	Промбаза м/а ОЖП жобасын жүзеге асыру 1 кезең (жабдықтар)	жиынтық	1		26 009,3	0,0	26 009,3	0,0	-26 009,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
3.	Э,БӨАЖА															
3.1	№2 қазандықтың №№2;3;4;5стаң. Е-50/14 қазандық агрегатының жабдықтарын өлшеу және реттеу құралдарын, қазанның су сіңіретін қондырғысының жабдығын, редукциялық қондырғы жабдығын, желілік қондырғы жабдығын, сорууірлеу 1 кезеңқондырғысының жабдығын, №1, 2 басқарудың жылуды қорғау аспабының аккумуляторлық бактың электр жабдығының және бақылау-өлшеу аспаптарының жаңалау жобасын жасау 2 кезең	жүйе	1		49 224,9	0,0	49 224,9	0,0	-49 224,9	Жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес						
3.2	№2 қазандықтың химиялық суды тазалау №1 қорғанының РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу.	бірл.	1		10 438,4	0,0	10 438,4	0,0	-10 438,4	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.3	№2 қазандықтың №2 қалқанының химиялық суды тазарту РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу	бірл.	1		11 222,0	0,0	11 222,0	0,0	-11 222,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.4	№2 қазандық вакуум сорабына РУ-0,4 кВ 8ЩСУ күшті басқару шкафын сатып алу	бірл.	2		10 981,0	0,0	10 981,0	0,0	-10 981,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.5	№2 қазандықтың отын беру жабдығының 22 кВт 2 электрқозғалтқышын сатып алу	бірл.	1		428,7	0,0	428,7	0,0	-428,7	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.6	№2 қазандықтың №5 қазандық агрегатының түтін сору 200 кВт электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	1		1 182,9	0,0	1 182,9	0,0	-1 182,9	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.7	№4 қазандықтың желілік сорабына басқару шкафының жиілік тетігін сатып алу	бірл.	1		2 248,4	2 150,0	2 248,4	2 150,0	-98,4	Үнем мемлекеттік сатып алу нәтижесінде қалыптасты						
4	КЖМҚ															
4.1	Кіріс дәнекерлеу агрегатын сатып алу	бірл.	3		2 329,0	0,0	2 329,0	0,0	-2 329,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
5	ЕҚ ж ҚОҚ															
5.1	ГАНГ 4 жылжымалы газ анализаторы	бірл.	1		5 975,4	0,0	5 975,4	0,0	-5 975,4	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6	ЖДҚ															
6.1	Сол жағалау аудандық жылу жүйелері қабырғалық оперативтік сызбасын дайындау	сызба	2		363,2	0,0	363,2	0,0	-363,2	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
7	АТ															
7.1	Энергия ресурстарын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін сатып алу мен монтаждау	бірл.	29		20 468,5	100,0	20 468,5	100,0	-20 368,5	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
7.2	Жылу есептегіштен мұрағаттық ақпаратты оқу үшін USB-ППД деректерді ауыстыру пульті	бірл.	7		880,9	700,0	880,9	700,0	-180,9	Үнем мемлекеттік сатып алу нәтижесінде қалыптасты						

7.3	Тозған негізгі құралдарды өзге қызмет есебінен ауыстыру	бірл.	7		3 372,8	0,0			0,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес					3372,8	
7.4	Деректерді сақтау жүйесі үшін экспандерлік технология бар ішкі дискілік сөре сатып алу	бірл.	1		3 179,8	4 124,5	3 179,8	4 124,5	944,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасқан нақты құны						
7.5	Рабочая,6/2 аумағында персоналды апаттық хабарлау жүйесінің жобасын жасау мен монтаждауды жасау	жоба	1		1 205,2	0,0	1 205,2	0,0	-1 205,2	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
7.6	ГТС22, 47 (Ворошилова 146) тен ул.Рабочая 6/2 дейін талшықты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жүзеге асыру	жүйе	1		5 298,8	0,0	5 298,8	0,0	-5 298,8	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
7.7	Қазандықтың бейнемониторингі мен қол жетімділік бақылауы жүйесі жобасын әзірлеу	жүйе	1		2 023,5	0,0	2 023,5	0,0	-2 023,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
7.8	Қазандықтың бейнемониторингі мен қол жетімділік бақылауы жүйесін жүзеге асыру	жүйе	1		2 172,3	0,0	2 172,3	0,0	-2 172,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
7.9	№2 Қазандықтың бейнемониторингі мен қол жетімділік бақылауы жүйесін жүзеге асыру	жоба	1		2 023,5	0,0	2 023,5	0,0	-2 023,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
7.10	№3 Қазандықтың бейнемониторингі мен қол жетімділік бақылауы жүйесін жүзеге асыру	жоба	1		1 108,5	0,0	1 108,5	0,0	-1 108,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
	Орындалу мерзімдері 2018 жылға ауыстырылған 2017 жылғы ІБ іс-шаралары				4 995,5	299,4	4 995,5	299,4	-4 696,1							
	"ШҚО, Өскемен қ. Меновное кентін орталықтандырылған жылумен қамту" жобалық-сметалық құжаттарына сараптама жүргізу"	қызмет	1		1 676,5		1 676,5		-1 676,5	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	"ШҚО, Өскемен қ. Мостовая қ.бойындағы жоғарылату-төмендету сорғы станциясын салу" жобалық-сметалық құжаттарына сараптама жүргізу"	қызмет	1		1 380,1		1 380,1		-1 380,1	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	"Мостовая қ.бойындағы жылу желілерінің 813-ЖК-нан 816-ЖК-на дейінгі бөлігін күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарына сараптама жүргізу"	қызмет	1		276,5	299,4	276,5	299,4	22,9	Сараптама жұмыстарын жүргізу бағасының өсуі						
	Өскемен қ. жылу сорғы станцияларын автоматтандыру" жобалық-сметалық құжаттарының мемлекеттік сараптамасы	қызмет	1		1 662,4		1 662,4		-1 662,4	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						

Ескерту: Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары толық іске асырылған кезде бағаланатын болады.

Техникалық директор _____ Т.К.Кайркенов