

Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын)
бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың
орындалуы туралы ақпаратқа талдау
жүргізу қағидаларына
4-қосымша

**2017 жылғы 1 желтоқсанға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ, 2017 жылғы 30 қарашадағы №312-ОД (2017 жылғы түзету) бұйрықтарымен бекітілген, ШҚО

Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен келісілген.

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)

p/c №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2017 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел ақпарат, мың теңге																	
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты	жылға жоспар	11 айдағы нақты	жылға жоспар	11 айдағы нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	ауытқуы	ауытқу себебі	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жылу энергиясын беру																	
1.1	ШҚО, Өскемен қ., Омская-Заводская көш. бойындағы 801-ЖК-нан 803-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	540	540	83 085,9	70 048,3	83 085,9	70 048,3	-13 037,6	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
1.2	ШҚО, Өскемен қ., Гоголь көш. бойындағы 405-ЖК-нан 413-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	1120	1120	158 395,6	156 356	158 395,6	156 356	-2 039,9	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
1.3	ШҚО, Өскемен қ., ЖМК ш.а. Өтепов көш. бойындағы 616-ЖК-нан 616/3-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	440	440	20 307,2	17 000	20 307,2	17 000	-3 307,2	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
1.4	ШҚО, Өскемен қ., Куленов кенті, Халықтар достығы көш. бойындағы 516-ЖК-нан ОЖП-1 дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	300	300	19 657,0	16 500	19 657,0	16 500	-3 157,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
1.5	2018 жылға жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	15	15	55 412,6	51 899	55 412,6	51 899	-3 513,7	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
1.6	ВВП-14-273-4000 жинақтамадағы су жылытқыш	дана	1	1	3 018,0	2 938,5	3 018,0	2 938,5	-79,5	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7	Жобалық-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу	жоба	11	3	7 492,6	1 169	7 492,6	1 169	-6 323,6	Іс шараның орындалу мерзімін ауыстыру жоспарлануда								
1.8	"№8 қазандық аумағынан нөсерлік ақаба суларды ұйымдастырумен және қатты жабындысы бар жүру жолдарын құру" жобасын іске асыру	жұмыс	1	1	12 464,0	10 384,1	12 464,0	10 384,1	-2 079,9	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
	"Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша:				1 106 814,7	1 106 814,7					1 106 814,7	1 106 814,7						
1.9	ШКО, Өскемен қ., Лениногорская к-сі, 1а бойындағы сорғы станциясын қайта құру	объект	1	1	80 396,8	80 396,8					80 396,8	80 396,8	0,0					
1.10	Өскемен қаласының №2 қазандықтан бастап 19-шы тұрғын ауданына дейін жылумен жабдықтау магистральды желілерінің құрылысы	шк	2,049	2,049	698 873,1	698 873,1					698 873,1	698 873,1	0,0					
1.11	Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының Ульяновский кентін жылумен жабдықтау. Түзету.	шк	8,46	8,46	327 544,8	327 544,8					327 544,8	327 544,8	0,0					
2	Жылу энергиясын өндіру																	
2.1	№2 қазандықтың ст№5 Е-50-40/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	50 359,3	50 015,6	50 359,3	50 015,6	-343,7	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.2	№3 қазандықтың ст№1 КЕ25/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	15 098,0	13 570,0	15 098,0	13 570,0	-1 528,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.3	№3 қазандықтың ст№2 КЕ25/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	33 857,0	33 806,0	33 857,0	33 806,0	-51,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.4	№4 қазандықтың жабдық жинағын №2ст. ДКВР-4-13 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	14 977,0	14 195,0	14 977,0	14 195,0	-782,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.5	№2 қазандықтың отын беру трактының аспирация жүйесін жөндеу	жүйе	1	1	6 677,0	6 563,6	6 677,0	6 564,0	-113,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.6	№7 қазандықтың аумағынан нөсер суын жинау мен ағызу жүйесінің құрылысы	жүйе	1	1	12 163,9	10 441,5	12 163,9	10 442,0	-1 722,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.7	Жылуды тұтыну және ЫСЖ температуралық режимді автоматтандырумен №3 қазандықтың Аблакетка кентіндегі сорғы ғимараты жылу торабын жөндеу	торап	1	1	2 910,0	2 895,5	2 910,0	2 896,0	-14,5	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.8	НИИОГАЗА пневмометрикалық құбыры бар 0...2,0кПа деректерді өңдеумен дифференциалды сандық манометр	бірл.	1	1	391,8	370,1	391,8	370	-21,7	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.9	Аккумуляторы, қуат беру блогы, жүйелік кейсы, зауыттық калибрлеу хаттамасы бар түгін газдары анализаторы	бірл.	1	1	896,0	741,6	896,0	741,6	-154,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.10	Электр қозғалтқышы бар рамадағы К80-50-200 электрсорғы агрегаты	бірл.	2	2	410,2	352,8	410,2	353	-57,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.11	ЭЦВ 8-25-100 ұңғымалық сорғы	бірл.	1	1	344,1	260,0	344,1	260	-84,1	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.12	Электр қозғалтқышы бар рамадағы ГРТ-160/71А электрсорғы агрегаты	бірл.	2	2	5 000,0	3 779,6	5 000,0	3 779,6	-1 220,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.13	Суды есептегіш	бірл.	1	1	75,6	75,6	75,6	75,6	0,0									
2.14	Дәнекерлеуші терістеуіш	бірл.	2	2	184,0	90,4	184,0	90,4	-93,6	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.15	КП 3-12 СК Калорифер	бірл.	3	3	633,6	615,0	633,6	615,0	-18,6	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.16	№3 қазандықтың электр жабдығын жөндеу және технологиялық жабдығын автоматтандыру жүйесін құру	жұмыс	1	1	73 234,4	64 772,5	73 234,4	64 772,5	-8 461,9	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.17	№3 қазандықтың сорғы станция жабдығын жөндеу	жиынтық	1	1	649,3	642,5	649,3	642,5	-6,8	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.18	№4 қазандық аумағынан нөсер суын жинау мен ағызу кешенінің құрылысы	жұмыс	1	1	22 336,5	21 033,2	22 336,5	21 033,2	-1 303,3	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.19	№2 қазандық аумағын күзету бойынша инженерлік-техникалық іс-шараларды іске асыру жұмыстары	жұмыс	1	1	36 730,3	31 368,1	36 730,3	31 368,1	-5 362,2	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
2.20	№2 қазандық аумағының қоршауы периметрін бейне бақылау жүйесін жөндеу	жұмыс	1	1	13 820,0	13 820,0	13 820,0	13 820,0	0,0									
2.21	Жилдік түрлендіргіш бар басқару шкафы	бірл.	1	1	2 900,0	2 150,0	2 900,0	2 150,0	-750,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1	Қоректік судың сапасын талдауыш	бірл.	1	1	605,6	514,1	605,6	514,1	-91,5	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
4.2	Зертханалық жабдықтардың жиынтығы	жиынтық	1	1	713,6	683,0	713,6	683	-30,6	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
5	ЖДҚ																	
5.1	Радиостанция сатып алу (жаңару):	бірл.	10	10	2 550,8	2 550,8	2 550,8	2 550,8	0,0									
6	АТ																	
6.1	Энергия ресурстарын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін сатып алу мен монтаждау	жүйе	1	1	14 047,9	9 644,8	14 047,9	9 644,8	-4 403,1	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
6.2	Жартылай автоматты механикалық кескішті (гильотина станогы) сатып алу	бірл.	1	1	1 500,0	1 200,0	1 500,0	1 200	-300,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
6.3	Жылу есептегіштен мұрағаттық ақпаратты оқу үшін USB-ПІД деректерді ауыстыру пульті	бірл.	6	6	773,3	732,0	773,3	732	-41,3	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
6.4	Тозған негізгі құралдарды өзге қызмет есебінен ауыстыру				3 497,6	2 717,8											3 497,6	2 717,8
6.5	ГТС тен №2 қазандыққа дейін талшықты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жасау	жұмыс	1	1	2 718,7	2 718,7	2 718,7	2 718,7	0,0									
7.	МС бойынша үнем есебінен өзге негізгі құралдарды жаңарту және жаңғырту					41 980,1		41 980,1	41 980,1									
	Жиынды				1 986 606,0	1 929 748,0	876 293,7	820 215,5	-56 078,2		1 106 814,7	1 106 814,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6	2 717,8
	Орындалу мерзімдері 2017 жылға ауыстырылған 2016 жылғы ІБ іс-шаралары				21 441,0	22 970,0	21 441,0	22 970,0	1 529,0									
	ЖСС, ОЖП монтаждаумен жылуды есептеу аспабын сатып алу	бірл.	9	9	9 282,0	12 780,0	9 282,0	12 780,0	3 498,0	ЕА құнының қымбаттауы								
	Қысымды реттеу бойынша жылу жүйелерін жаңғырту (Ду200 қысымды реттегіш)	бірл.	1	1	4 561,0	3 579,0	4 561,0	3 579,0	-982,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
	№ 8 қазандықтың аумағынан жинау мен ағызу жүйесі" жобалық жұмыстары	жоба	1	1	485,0	733,8	485,0	733,8	248,8	Сараптама құнының қымбаттауы								
	№ 7 қазандықтың аумағынан жинау мен ағызу жүйесін" жобасын жүзеге асыру	жоба	1	1	400,0	544,6	400,0	544,6	144,6	Сараптама құнының қымбаттауы								
	2 ГРТ 160/71А сорптарын сатып алу	бірл.	2	2	4 643,0	3 779,6	4 643,0	3 779,6	-863,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жүк көтергіштігі 1 тн электр талін сатып алу	бірл.	1	1	270,0	254,9	270,0	254,9	-15,1	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								
	Энергия ресурстарын есепке алу жүйесінің модемдерін іске қосу және монтаждау бойынша жұмыстар	жұмыс	1		450,0	0,0	450,0	0,0	-450,0	Келісімшарттың орындалу мерзімі 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін								
	Құпнорақабылдағыш және фискализаторы бар ақпараттық киоск сатып алу және орнату	бірл.	1	1	1 350,0	1 298,0	1 350,0	1 298,0	-52,0	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесі бойынша үнем								

Техникалық директор



Т.Қ.Қайркенов

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері не қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштер: 1. Желілік судың ағуы, т/с	160,34	-	160	-	-
2. Тура және кері құбырлардағы температураңның айырмашылығы, град.С, град.С	33,5/29	-	32/28,3	-	-
3. Кері құбырдағы желілік судың температурасы t2ср.отоп/t2гр., град.С	52,4/47,2	-	52,2/47,2	-	-
Қазандықтардың негізгі жабдықтарның физикалық тозуы	72,5	-		-	-
Беріліс құрылғыларының орташа тозу дәрежесі	64	-		-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	18,04	18,37	18,27	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі	25	-	23	-	-

Техникалық директор

Т.Қ.Қайркенов