

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО на период с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года, в т.ч	тыс. Гкал	2 003,64	819,123			2 279 354	196 497	-2 082 857	
1		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	м.к шт.	9942,1 3	1082,25 -	с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль за 1 полугодие составила 810627 тыс.т.	1 489 228	75 000	-1 414 228	Мероприятия выполняются в соответствии с графиками работ и планом госзакупок. По отдельным мероприятиям планируется корректировка
2		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	работа шт.	4 6	1 7			463 916	76 094	-387 822	
3		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений	работа	1	1			59 584	6 767	-52 817	
4		Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду	работа	1	-			96 358	0	-96 358	
5		Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	работа	1	-			86 815	0	-86 815	
6		Ремонт электроснабжения производственных объектов	работа шт. комплект	2 2 7	- 1 -			71 032	13 550	-57 482	
7		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	шт	5	1			1 666	2 589	923	
8		Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы "Цифровой Казахстан"	работа шт	1 83	- 73			10 755	22 497	11 742	
		Мероприятия ИП 2024 года, сроки исполнения которых перенесены на 2025 год	работа шт.	3 16	3 10			74 506	46 096	-28 410	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестпрограммы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация – 196 497; гр.14 Прибыль-0, гр.15 Заемные средства – 0; гр.16 Бюджетные средства – 0.
Провести оценку показателей по гр.17-26 (снижение износа, потеря и аварийности) возможно после полной реализации мероприятий инвестиционной программы.
* - Срок завершения работ и ввода основных средств до 31.01.2026 г.