

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 11 месяцев 2019 года**

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". Вид деятельности: Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 25 мая 2015 года №175-ОД, согласована руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО . Корректировка приказы от 29.11.18г №271-ОД, от 16.04.19г №52-ОД, от 28.11.19г №44-ОД.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Оперативная информация о реализации инвестиционной программы (проекта) 2019 г. в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план на год	факт за 11 месяцев	план на год	факт за 11 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с 1.01.2019г. по 31.12.2019г.				1 191 878,6	736 649,3	1 181 972,2	736 649,3	-445 322,9		0,0	0,0	0,0	0,0	9 906,4	0,0
1	Передача т/э															
1.1	Ремонт участка тепловой сети от Коллекторной УК ТЭЦ до ТК-702 по ул.Гастелло	м	295,52	295,52	49 718,7	39 277,0	49 718,7	39 277,0	-10 441,7	Экономия по результатам госзакупок						
1.2	Ремонт участка тепловой сети от ТК-681, ТК-681-6 до ТУУ ул. Михаэлиса 7, 9, 11, 13	м	1489	1489	33 574,7	26 781,5	33 574,7	26 781,5	-6 793,2	Экономия по результатам госзакупок						
1.3	Ремонт участка тепловой сети от ТК-606 до ТК-607 по ул.Свинцовая	м	140	140	15 517,1	10 551,6	15 517,1	10 551,6	-4 965,5	Экономия по результатам госзакупок						
1.4	Ремонт участка тепловой сети от ТК-17 до ТК-17-61, по ул.Казанская, ул.Вострцова	м	899,4	899,4	49 525,5	36 031,2	49 525,5	36 031,2	-13 494,3	Экономия по результатам госзакупок						
1.5	Ремонт участка тепловой сети от ТК-17-61 до ТК-17-93, по ул.Казанская, ул.Вострцова	м	2536	2536	141 308,5	110 859,1	141 308,5	110 859,1	-30 449,4	Экономия по результатам госзакупок						
1.6	Ремонт участка тепловых сетей от ТК-651 до ТК-655 по пр. Сатпаева	м	640	640	53 824,8	52 306,0	53 824,8	52 306,0	-1 518,8	Экономия по результатам госзакупок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Ремонт участка тепловой сети от ТК-676 до ТК-678 по ул. Мызы	м	596	596	40 714,5	40 541,3	40 714,5	40 541,3	-173,2	Экономия по результатам госзакупок						
1.8	Ремонт участка тепловой сети от Коллекторной до ТШ-2А по ул. Тракторной	м	380	380	65 475,6	49 317,2	65 475,6	49 317,2	-16 158,4	Экономия по результатам госзакупок						
1.9	Ремонт участка тепловой сети от ТК-537 до ТУУ пр. Независимости 23, 21, 19, 23-2, ул. 30-й Гвардейской дивизии 16, 18, 20, ул. Амурская, 4.	м	1560	1560	32 402,0	28 309,0	32 402,0	28 309,0	-4 093,0	Экономия по результатам госзакупок						
1.10	Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	работа	1		3 415,1	2 436,8	3 415,1	2 436,8	-978,3	Монтаж оборудования хоз.способом до 31.12.2019 г.						
1.11	Приобретение водоводяных подогревателей	шт	14	14	20 813,2	14 079,5	20 813,2	14 079,5	-6 733,7	Экономия по результатам госзакупок						
1.12	Приобретение центробежного насоса -125-400-372-30	шт	3		7 342,5	0,0	7 342,5	0,0	-7 342,5	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия (судебное решение от 12.12.2019 г)						
1.13	Приобретение ультразвукового расходомера с накладными датчиками	шт	1	1	1 255,0	1 145,8	1 255,0	1 145,8	-109,2	Экономия по результатам госзакупок						
1.14	Приобретение течеискателя	шт	1	1	387,4	374,6	387,4	374,6	-12,8	Экономия по результатам госзакупок						
1.15	Система для центровки валов КВАНТ-ЛМ	шт	1	1	1 489,3	1 475,2	1 489,3	1 475,2	-14,1	Экономия по результатам госзакупок						
1.16	Приобретение бензопил	шт	8	8	807,1	728,0	807,1	728,0	-79,1	Экономия по результатам госзакупок						
1.17	Приобретение бензиновых триммеров	шт	10	10	785,7	710,0	785,7	710,0	-75,7	Экономия по результатам госзакупок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.18	Восстановление работоспособности автоматизации ЦТП 3 (Аблакетка)	работа	1		4 064,2	724,0	4 064,2	724,0	-3 340,2	Поставка в соответствии с договором до 23.12.2019г. , монтаж до 31.12.2019 г.						
1.19	Ремонт участка магистральных тепловых сетей от ТК-506 до ТК-507	м	170	170	15 174,2	15 174,2	15 174,2	15 174,2	0,0							
1.20	Ремонт участка тепловой сети от ТК-640/1 до ТК-640/24	м	250	250	19 337,4	14 980,0	19 337,4	14 980,0	-4 357,4	Экономия по результатам госзакупок						
1.21	Приобретение токарного станка	шт	1		8 336,6	0,0	8 336,6	0,0	-8 336,6	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
1.22	Приобретение настольного вертикально-сверлильного станка	шт	1	1	256,2	117,4	256,2	117,4	-138,8	Экономия по результатам госзакупок						
1.23	Приобретение наждачно-шлифовального станка	шт	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0							
2	<u>Производство т/э</u>															
2.1	Приобретение токарного станка	шт	1		16 591,1	0,0	16 591,1	0,0	-16 591,1	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.2	Приобретение электрического трубогибочного станка	шт	2	2	4 189,7	4 044,0	4 189,7	4 044,0	-145,7	Экономия по результатам госзакупок						
2.3	Приобретение питательного насоса ЦНСГ 13-175	шт	1	1	1 006,5	827,1	1 006,5	827,1	-179,4	Экономия по результатам госзакупок						
2.4	Приобретение дымососа ДН-10 с электродвигателем	шт	1	1	1 026,8	815,4	1 026,8	815,4	-211,4	Экономия по результатам госзакупок						
2.5	Приобретение насоса К45/30 (ЗК-9А)	шт	1	1	191,0	148,5	191,0	148,5	-42,5	Экономия по результатам госзакупок						
2.6	Приобретение охладителя выпара ОВА-16	шт	4	4	10 357,1	4 740,0	10 357,1	4 740,0	-5 617,1	Экономия по результатам госзакупок						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Приобретение насоса ВКС 2-26 А	шт	1	1	334,8	264,0	334,8	264,0	-70,8	Экономия по результатам госзакупок						
2.8	Приобретение насоса ЦНСГ-38-176	шт	1	1	957,0	859,0	957,0	859,0	-98,0	Экономия по результатам госзакупок						
2.9	Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 стационарный №2 котельной №2	работа	1	1	47 627,2	41 435,7	47 627,2	41 435,7	-6 191,5	Экономия по результатам госзакупок						
2.10	Работы по замене подогревателя сетевой воды ПСВ-200 с водоводяным подогревателем ПВ-325 оборудования сетевой установки котельной №2	работа	1	1	28 214,2	28 187,5	28 214,2	28 187,5	-26,7	Экономия по результатам госзакупок						
2.11	Ремонт золоулавливающей установки котла КВТС-50 котельной №2	работа	1		36 180,0	0,0	36 180,0	0	-36 180,0	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия, по причине п.2.12						
2.12	Батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6x6) СУ	шт	1		32 231,4	0,0	32 231,4	0	-32 231,4	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия (судебное решение от 07.10.2019 г.)						
2.13	Работы по ремонту золоулавливающей установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст №4 котельной №3	работа	1		30 225,2	0,0	30 225,2	0	-30 225,2	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия по причине п. 2.14.						
2.14	Батарейный циклон БЦ-512-1-(4x5)	шт	1		23 409,6	0,0	23 409,6	0	-23 409,6	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия (судебное решение от 07.10.2019 г.)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15	Приобретение дымососа Д-13,5	шт	1		4 854,8	0,0	4 854,8	0	-4 854,8	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.16	Приобретение распределительного устройства НКУ-400-0,4	шт	1		14 468,0	0,0	14 468,0	0,0	-14 468,0	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.17	Ремонт комплекса водоподготовки подпиточной воды для тепловой сети от котельной №4	работа	1		73 724,3	36 293,4	73 724,3	36 293,4	-37 430,9	Выполнение работ в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.18	Приобретение насоса ЦНСГ-38-220	шт	1	1	1 254,5	850,0	1 254,5	850,0	-404,5	Экономия по результатам госзакупок						
2.19	Приобретение дробилки ДО-1М с электродвигателем	шт	2	2	6 886,5	5 985,6	6 886,5	5 985,6	-900,9	Экономия по результатам госзакупок						
2.20	Приобретение кориолисового расходомера ДУ 25	шт	1	1	2 980,0	2 780,3	2 980,0	2 780,3	-199,7	Экономия по результатам госзакупок						
2.21	Приобретение батарейного циклона БЦ-512-1-(4x5)	шт	3		61 500,0	0,0	61 500,0	0,0	-61 500,0	Поставка в соответствии с договором до 20.12.2019г.						
2.22	Приобретение калорифера КП 3-12 СК	шт	3		1 300,6	0,0	1 300,6	0,0	-1 300,6	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.23	Приобретение электромагнитного расходомера Ду-50	шт	5	5	1 046,5	837,2	1 046,5	837,2	-209,3	Экономия по результатам госзакупок						
2.24	Приобретение промышленного компьютера	шт	1		1 127,1	0,0	1 127,1	0,0	-1 127,1	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
2.25	Приобретение сварочного поста	шт	1	1	2 266,5	2 243,8	2 266,5	2 243,8	-22,7	Экономия по результатам госзакупок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.26	Приобретение лабораторного оборудования	шт	6	6	2 562,9	2 117,8	2 562,9	2 117,8	-445,1	Экономия по результатам госзакупок						
3.	Э, КИПиА															
3.1	Приобретение частотного преобразователя Pн=200 кВт.	шт	1	1	4 337,0	3 181,6	4 337,0	3 181,6	-1 155,4	Экономия по результатам госзакупок						
3.2	Приобретение электродвигателя 315 кВт 750 об/мин	шт	1		15 460,0	0,0	15 460,0	0,0	-15 460,0	Поставка в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
3.3	Приобретение двигателя 250 кВт, 750 об/мин	шт	2	2	23 748,8	17 098,4	23 748,8	17 098,4	-6 650,4	Экономия по результатам госзакупок						
3.4	Электродвигатель взрывозащищенный, 45 кВт , 1000 об/мин	шт	2	2	2 107,1	2 097,3	2 107,1	2 097,3	-9,8	Экономия по результатам госзакупок						
3.5	Перевод КИПиА оборудования котельной №2 на современные аналоги. 3-этап	работа	1	1	39 624,2	26 752,7	39 624,2	26 752,7	-12 871,5	Экономия по результатам госзакупок						
3.6	Создание и программирование системы контроля и учета технологических параметров котельной №2	работа	1		22 833,2	14 059,8	22 833,2	14 059,8	-8 773,4	Работы в соответствии с договором до 31.12.2019г.						
3.7	Ремонт системы дистанционного управления котлоагрегата №4 котельной №2	работа	1	1	15 000,0	13 500,0	15 000,0	13 500,0	-1 500,0	Экономия по результатам госзакупок						
3.8	Приобретение устройств компенсации реактивной мощности	шт	23	23	15 337,7	14 668,2	15 337,7	14 668,2	-669,5	Экономия по результатам госзакупок						
3.9	Приобретение силовых трансформаторов 1600кВА	шт	2	2	19 440,7	16 016,4	19 440,7	16 016,4	-3 424,3	Экономия по результатам госзакупок						
3.10	Замена электродвигателей	шт	13	12	3 971,8	1 807,4	3 971,8	1 807,4	-2 164,4	Планируется перенос срока приобретения 1 электродвигателя (суд назначен на 26.12.2019 г.)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.11	Промышленный пылесос	шт	1	1	448,2	343,0	448,2	343,0	-105,2	Экономия по результатам госзакупок						
3.12	Шкаф металлический архивный	шт	2	2	250,0	176,8	250,0	176,8	-73,2	Экономия по результатам госзакупок						
4	СМиТ															
4.1	Приобретение грузового автомобиля	шт	1	1	16 696,0	15 714,0	16 696,0	15 714,0	-982,0	Экономия по результатам госзакупок						
4.2	Приобретение грузопассажирского автомобиля	шт	1	1	4 517,8	4 517,8	4 517,8	4 517,8	0,0							
4.3	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности	шт	1		9 906,4										9 906,4	
5	ИТ															
5.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	система	1	1	23 661,1	20 978,6	23 661,1	20 978,6	-2 682,5	Экономия по результатам госзакупок						
5.2	Приобретение сервера	шт	1	1	2 400,0	2 180,0	2 400,0	2 180,0	-220,0	Экономия по результатам госзакупок						
6	Приобретение, модернизация и обновление прочих основных средств за счет экономии по ГЗ					5 108,6		5 108,6	5 108,6							
	Мероприятие ИП 2018 года, срок исполнения которого перенесен на 2019 год				2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0							
	Экспертиза проектно-сметной документации "Реконструкция с переводом в водогрейный режим работы котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№4 котельной №3 по улице Островского 45/2 в г.Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0							

Технический директор _____



Кайркенов Т.К.