21 нысан

Тарифтерді калыптастыру қағидаларына
1 қосымша

2024 жылғы 1 ақпаннан 2025 жылғы 31 қаңтарға дейінгі кезеңдегі инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
"Шығыс Жылу" АҚ, жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау.
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

р/с №	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттелін көрсетілетін (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		БАРЛЫҒЫ ИБ, с.і.:	**мың Гкал**	**2 025,2**	**2 007,6**			**1 857 881**	**1 597 690**	**-260 191**		**1 036 079**	**561 611**			**-**	**606,8**	**-**	**0**	**-**	**2 499,09**				
1.		**Қолданыстағы жылу желілерін, оңдағы жабдықтар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу**						**1 181 588**	**977 210**	**-204 379**															
1.1.		Киевская көш. бойынд. 614-ЖК-сынан 618-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	445	445			156 531	156 531	0								-	0,02	-	440,30				
1.2.		Протозанов көш. бойынд. 650-ЖК-сынан 652-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	275	275			109 957	109 957	0								-	0,01	-	411,70				
1.3.		531-ЖК-сынан Н. Назарбаев даңғ 27-3, 27-2 ЖБТ-ына, 531-2-ЖК-сына, Канипа Битибаева 10,8көш. ЖБТ-ына, 531-7, 531-9 ЖК-ларына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	663	663			67 605	67 605	0								-	0,03	-	145,48				
1.4.		607-19 ЖК-сынан Чистяков 8, 10 ЖБТ-ына, 607-22 ЖК-сынан Промышленная 7, 9 ЖБТ-ына, Промышленная 607-28-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	473	473			34 265	34 265	0								-	0,02	-	83,40				
1.5.		Қысымды реттеу бойынша жылу желілерін жаңғырту	дана	3	3			274	251	-23	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
1.6.		734-ЖК-сынан 734/15-ЖК-сына, Мызы 37/1 көш. Т/У дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	152	152			17 868	12 500	-5 368	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,01	-	25,96				
1.7.		17-3-ЖК-сынан 17-4-ЖК-сына 17-5-ЖК-сына, 14-92-ЖК-сына Вострецов 12 ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	620	620			57 343	44 680	-12 663	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,03	-	99,88				
1.8.		32-ЖК-сынан 32/3-ЖК-сына және Ленина көш. Бойындағы және Северная көш. бойындағы 32/18-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	1258	1258			105 704	79 048	-26 656	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,06	-	248,62				
1.9.		Шакарим 89-дан 679-ЖК-сына 683-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	475	475			113 733	84 392	-29 341	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	131,99				
1.10.		17-ЖК-сынан 17-62А-ЖК-сына, 17-89а-ЖК-сына,017-17-ЖК-сына Братская 44 көш.бойындағы ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	362	362			59 416	46 076	-13 340	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	94,96				
1.11.		Бейбітшілік көш. бойындағы 41-ЖК-сынан 41/7-ЖК-сына дейінгі жылу желісі учаскесін жөндеу	к.м.	434	434			33 265	23 200	-10 065	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	84,98				
1.12.		Цветочная көш. бойындағы 27/44-ЖК-сынан 27/44н-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	471	511			44 316	30 558	-13 758	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	92,02				
1.13.		542-18-ЖК-сынанСерикбаева 29,27 көш. ЖБТ-ына, 542-19-ЖК-сынан Серикбаева,37 көш.ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	475	475			42 639	31 340	-11 299	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	83,47				
1.14.		Б.Гагарин көш.бойындағы 851-ЖК-сынан 855-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	458	458			178 094	120 000	-58 094	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	187,50				
1.15.		562-7-ЖК-сынан Назарбаев даңғ. 35, 35/1, 31/1, 29/2 ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	358	358			18 709	18 709	0								-	0,02	-	76,07				
1.16.		Радужный с. 27/43*-ЖК-сынан 27/43-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	475	475			49 587	49 587	0								-	0,02	-	77,92				
1.17.		3-1-ЖШ-сынан Рабочая 6-1а көш. ЖБТ-ына, Рабочая 6-1в көш. ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	143	143			25 560	25 560	0								-	0,01	-	36,30				
1.18.		19-ЖК-сынан Шаяхметова 24 ЖБТ-ына дейінгі учаскені жөндеу	к.м.	245,3	245,3			9 061	9 061	0								-	0,01	-	81,96				
1.19.		3-ЖК-сынан Ново-Ахмирово 16 т/үйге дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	490	490			29 289	29 289	0								-	0,02	-	96,60				
1.20.		"ШҚО, Өскемен қ.Геологическая 1/9 көш. бойындағы ОЖП ғимаратын қайта жаңғырту" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	жұмыс	1				15 604	0	-15 604	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.21.		"Өскемен қ.Қазыбек би даңғылындағы 630-ЖК-сынан 635-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін қайта жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу	жұмыс	1				5 498	0	-5 498	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.22.		"Өскемен қ. Назарбаев даңғылындағы 560-ЖК-сынан 561-ЖК-сына, 630А-ЖК-сынан 631-ЖК-сына дейінгі жылу желісі учаскесін қайта жаңарту" жобалық-сметалық құжаттаманың кешенді ведомстводан тыс сараптамасы	жұмыс	1	1			1 388	1 388	0															
1.23.		"ШҚО, Өскемен қ. "Ө ЖЖ" Егоров, 37/5 көш. ұлғайту сорғы станциясының ғимаратын күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттаманың кешенді ведомстводан тыс сараптамасы	жұмыс	1	1			1 298	1 298	0															
1.24.		ШҚО, Өскемен қ., Абай даңғылындағы 619-ЖК-сынан 620-ЖК-сына дейінгі жылу желісінің учаскесін күрделі жөндеу " жобалық-сметалық құжаттаманың кешенді ведомстводан тыс сараптамасы	жұмыс	1	1			660	660	0															
1.25.		"ШҚО, Өскемен қ., Придеповская көшесі ауданында 867-ЖК-сынан 869А-ЖК-сына дейінгі жылу желісін қайта жаңарту" жобалық-сметалық құжаттамасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	жұмыс	1	1			1 254	1 254	0															
1.26.		"ШҚО, Өскемен қ., Геологическая көшесі, 1/9 мекенжайы бойынша ОЖП ғимаратын қайта жаңарту"жобалық-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	жұмыс	1				2 671	1	-2 670	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.		**Қазандық жабдықтарын және технологиялық процестерді қайта жаңарту, жаңғырту және жөндеу**						**297 963**	**289 944**	**-8 018**															

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарламаны іске асыру кезеңі	Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан				Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
2.1.	Өскемен қаласында жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау	№ 2 қазандықтың № 3 ст. Е-50-14 қазандық агрегатының жабдығын жөндеу	жұмыс	1	1	2024 жылғы 1 ақпаннан 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін	Пайда мен залал туралы есепке сәйкес (аудитталмаған) пайда 643 928 мың теңгені құрады.	59 300	59 300	0						-	көмір шығынының 306,3 тоннаға төмендеуі								Тұтынушылардың қызмет көрсету сапасына қанағаттану индексін 96% қамтамасыз ету
2.2.		№ 2 қазандықтың № 4 ст. Е-50-14 қазандық агрегатының жабдығын жөндеу	жұмыс	1	1			149 494	149 494	0						-	көмір шығынының 300,5 тоннаға төмендеуі								
2.3.		№ 2 қазандықтың желілік қондырғысының жабдықтарын жөндеу	жұмыс	1	1			22 100	22 100	0															
2.4.		500 кВт, 1500 айн/мин, 6000в электр қозғалтқышы бар рамадағы 1Д 1250-125а электр сорғы агрегаты	дана	1	1			17 565	17 565	0															
2.5.		Қазандықтардың электр сорғы агрегаттары:								0															
2.6.		106/99. 5 тік типті жоғары қысымды электр сорғы агрегаты	дана	1				4 251		-4 251	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.7.		1ЦНС электр сорғы агрегаты 60-250 (1500 айн)	дана	1				3 825		-3 825	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.8.		1ЦНСГ-13-175 сорғысы	дана	1	1			1 435	1 435	0															
2.9.		16-16 220В сорғысы	дана	3	3			500	500	0															
2.10.		К-200-150-315 орталықтан тепкіш сорғы агрегаты	дана	1	1			513	570	57	Шаруашылық әдісімен монтаждау жұмыстары есебінен														
2.11.		№ 8 қазандықтың блокты вакуумды деаэраторын монтаждау	жұмыс	1	1			24 780	24 780	0															
2.12.		№ 2 қазандықтың жылу энергиясын есепке алу жүйесін монтаждау және баптау жөніндегі жұмыстар	жұмыс	1	1			14 200	14 200	0															
3.		**Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған іс-шаралар**						**27 900**	**27 900**	**0**															
3.1.		№2 қазандық ауданынан нөсер суларын тазарту кешенінің асфальтбетонды жабынының нөсер ағындарын жинау және бұру" құрылғысы (4-кезең)	жұмыс	1	1			27 900	27 900	0															
4.		**Энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар**						**92 306**	**92 306**	**0**															
4.1.		№2 қазандық №5 қазандық агрегатының қашықтан басқару жүйесін ауыстыру	жұмыс	1	1			32 778	32 778	0															
4.2.		№2 қазандықтың БӨАжА қосалқы жабдықтарын заманауи аналогтарына көшіру бойынша жұмыстар (6-кезең)	жұмыс	1	1			59 527	59 527	0															
5.		**Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтауды жөндеу**						**39 038**	**22 059**	**-16 979**															
5.1.		250 кВт жиілік түрлендіргіш	дана	1				13 260		-13 260	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
5.2.		37 кВт жиілік түрлендіргіш	дана	1	1			1 533	1 533	0															
5.3.		315 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1			16 051	13 480	-2 571	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
5.4.		10 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1			5 415	4 490	-925	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
5.5.		11 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1			1 000	1 000	0															
5.6.		11 кВт, 3000 айн/мин электр қозғалтқышы	дана	1	1			232	232	0															
5.7.		3 кВт, 1500 айн/мин электр қозғалтқышы	дана	2	2			212	212	0															
5.8.		75 кВт, 1500 айн/мин электр қозғалтқышы	дана	2	2			494	494	0															
5.9.		37 кВт, 1500 айн/мин электр қозғалтқышы	дана	1	1			841	618	-223	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.		**Ескіргенді ауыстыру, жаңа жабдықты жөндеу және сатып алу**						**83 869**	**62 535**	**-21 334**															
6.1.		Ауа баптағышы	дана	2	2			500	500	0															
6.2.		Бағана ауа баптағышы 60000 BTU	дана	1	1			1 098	875	-223	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.3.		30ЦС-85 желдеткіші	дана	2	2			988	988	0															
6.4.		Айналма деңгей индикаторы	дана	3				5 480		-5 480	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға														
6.5.		Ерігген оттегі анализаторы	дана	2	2			1 698	1 698	0															
6.6.		Қайрау-тегістеу станогы	дана	1	1			55	55	0															
6.7.		Дәнекерлеу инверторы	дана	1	1			102	102	0															
6.8.		Магнитті аспалы СМП-М-900 сепараторы	дана	1				4 904		-4 904	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға														
6.9.		Телевизор	дана	10	10			1 624	1 624	0															
6.10.		Бір шөмішті пневматикалық экскаватор	дана	1	1			37 600	37 600	0															
6.11.		Жылу есептегіш	дана	8	8			986	986	0															
6.12.		№3 қазандықтың №1 қазандық агрегатының күл ұстағыш қондырғысының батарея циклонының шкафын жөндеу	жұмыс	1	1			833	833	0															
6.13.		"Этнопарк" ЖТСС автоматтандырылған басқару жүйесін жөндеу	жұмыс	1	1			3 080	2 900	-180	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.14.		В-08МА "К" калориметриялық қондырғы	дана	1				8 929		-8 929	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға														
6.15.		Төмен температуралы зертханалық электр пеші	дана	1				679		-679	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға														
6.16.		Жүк-жолаушылар көлігі, 7 орындық	дана	1	1			13 285	13 285	0															
6.17.		400-470 МГц дисплейі жоқ мобильді радиостанциясы	дана	3	3			105	87	-18	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.18.		400-470 МГц, 25 Вт дисплейі бар стационарлық радиостанциясы	дана	7	7			831	665	-166	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.19.		400-470 МГц, 45 Вт дисплейі бар стационарлық радиостанциясы	дана	6				754		-754	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
6.20.		АМ-5 сиыфондық аспираторы	дана	2	2			93	93	0															
6.21.		Үздіксіз қуат көзі	дана	1	1			135	135	0															

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша аварийлілықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
6.22		Бейнетіркегіш	дана	1	1			111	110	-1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
7.		**Қолданыстағы гимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу**						**6 505**	**6 505**	**0**															
7.1.		№2 қазандық аумағын қорғау бойынша инженерлік-техникалық іс-шараларды орындау бойынша жұмыстар	жұмыс	1	1			1 477	1 477	0															
7.2.		Рабочая 6/2 көш. тоскауызды жөндеу	жұмыс	1	1			786	786	0															
7.3.		№ 3 қазандықтың апаттық жарықтандыруын монтаждау (5 кВт бензинді электр станциясын орнатумен)	жұмыс	1	1			4 242	4 242	0															
8.		**Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар құралдарын жаңарту**						**128 713**	**119 232**	**-9 481**															
8.1.		Бағдарламалық және аппараттық кешендердің сенімділігін арттыру 4 кезең						126 373	117 637	-8 736															
8.1.1.		Дербес компьютерлер мен офистік кеңсе техникасын жаңарту	дана	21	20			25 168	16 432	-8 736	Серверді сатып алу мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды (8652т.т), мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
8.1.2.		Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту бойынша қызметтер	қызмет	1	1			88 228	88 228	0															
8.1.3.		Кәсіпорынның жұмысын оңтайландыру үшін жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету (жобалау тобын құру)	қызмет	3	3			10 090	10 090	0															
8.1.4.		Ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау жөніндегі қызметтер	қызмет	1	1			2 888	2 888	0															
8.2.		Кейінгі кәсіпорынның биллингіне ықпалдастыра отырып, көрсеткіштерді бақылау және алу жүйесін автоматтандыру (4-кезең)	дана	3	3			2 340	1 595	-745															
8.2.1.		GSM модемы. Деректерді беру құрылғысы	дана	1	1			2 340	1 595	-745	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Орындау мерзімі 2024 жылға ауыстырылған 2023 жылғы ИБ іс-шаралары						**817 529**	**692 387**	**-125 143**		**39 657**	**652 730**			**-**	**306,33**	**-**	**0,13**	**-**	**2 332,68**				
1.8.		Д.Бедный көшесіндегі 821-ЖК-сынан 821-6-ЖК-сына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	495	495			76 300	58 740	-17 560	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	101,00				
1.9.		Өскемен қ. Заводская көшесіндегі 803 ЖК-сынан 804 ЖК-сына дейінгі жылу желісі учаскесін күрделі жөндеу	к.м.	323	327			179 971	170 790	-9 181	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,01	-	279,00				
1.11.		401-ЖК-сынан 401-16-ЖК-сына 401-17-ЖК-сына, Гоголя,3 көш. ЖБТ-ына, 401-18-ЖК-сына, Баков, 65А ЖБТ-ына дейінгі жылу желісін жөндеу	к.м.	320	320			30 056	26 000	-4 056	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,01	-	145,02				
1.12.		853-ЖК-сынан Гагарин бульвары көш. 19 үйдегі ЖБТ-ына дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	к.м.	520	520			32 682	28 000	-4 682	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	235,68				
1.14.		779/26-ЖК-сынан және Н.Славский,40 техникалық қабаты бойынша жылу желісінің учаскесін жөндеу	к.м.	200	200			10 027	7 624	-2 403	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,01	-	88,88				
1.15.		Гастелло көшесіндегі 702-ЖК-сынан 703-ЖК-сына дейінгі жылу желісі учаскесін жөндеу	к.м.	500	500			217 821	175 000	-42 821	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем							-	0,02	-	490,56				
1.17.		Б.Шаяхметов көшесіндегі 4-ЖК-сынан 8-ЖК-сына дейінгі жылу желісі учаскесін жөндеу	к.м.	807	727,5			206 518	162 000	-44 518	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу. Учаскенің ұзындығының қысқаруы П-тәрізді компенсаторды гидравликалық режимді жақсартуды және жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін сильфон компенсаторымен ауыстыруға							-	0,04	-	992,53				
1.19.		«Өскемен қ. Қаныш Сәтпаев даңғылы бойындағы мешіт жанындағы жылу сорғы станциясының жабдығын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу (2 кезең)	жұмыс	1	1			8 000	8 000	0															
1.21.		Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу	жұмыс	4	3			19 786	17 723	-2 064	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем 818,5мың т.(жсж Придеповская), 1 іс-шара орындалған жоқ (жсж Абай)														
2.1.		№ 2 қазандықтың №2 ст. Е-50-14 қазандық агрегаты жабдықтарын жөндеу	жұмыс	1	1			16 255	16 406	151	Құнның өсуі 2024 жылы 2023 жылғы сметалық есепті индекстеуге байланысты					-	көмір шығынының 306,33 тоннаға төмендеуі								
2.7.		«ШҚО, Өскемен қ. Жаңа Ахмер а. №5 қазандықтың жабдықтарын жаңғырту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу (2 кезең)	жұмыс	1	1			8 018	8 018	0															
2.8.		«ШҚО, Өскемен қ. Жаңа Ахмер а. №5 қазандықтың жабдықтарын жаңғырту» жобалық-сметалық құжаттамасынның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы	қызмет	1	1			1 483	1 871	388	Сараптама құнының ұлғаюы ЖСҚ әзірлеу процесінде айқындалған ҚМЖ құнының өзгеруіне байланысты														
5.1.1		Маршрутизатор	дана	5	5			1 950	1 496	-455	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.5.		1Д315-71а сорғысы	дана	1	1			1 477	1 688	211	Құнның өсуі инфляцияның өсуіне және рубль/теңге бағамының өсуіне байланысты														
6.7.		ПН-20 сынақ құрылғысы	дана	1	1			568	871	303	Құнның өсуі инфляцияның өсуіне және рубль/теңге бағамының өсуіне байланысты														
6.8.		Трасса издеу кешені	дана	1	1			890	1 116	226	Құнның өсуі инфляцияның өсуіне және рубль/теңге бағамының өсуіне байланысты														
6.12.		Бірарканды екі жақты грейфер	дана	1	1			3 942	5 260	1 318	Құнның өсуі инфляцияның өсуіне және рубль/теңге бағамының өсуіне байланысты														
8.7.		«Өскемен қ. Радужный қ. КСС басқару және диспетчерлеу жүйесін жаңғыртумен электрмен жабдықтау желілерін салу» жобалық-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама	қызмет	1	1			1 785	1 785	0															